

监 理 日 志

日期: 2021 年 2 月 1 日

天气: 阵雨

星期: 四

气温: 18℃ - 23℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工区巡查。 2. 外线新建站基础钢筋见证取样。 3. 主持召开工程例会。 4. 升压站综合楼基础灌注桩施工旁站旁站。 5. 审查各单位施工进度计划。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 新建站征地赔偿, 协调线路通道, 使用事宜。 2. 升压站: 道路整平, 综合楼基础灌注桩施工。 围墙压盖支模, 绑筋, 外管安装等施工。 3. 1标段: 东区道路施工, 光伏区防水, 1#区船机打桩, 东区道路整平。 4. 2标段: 1#、2#区打桩。 5. 推进征地手续办理, 完善设计图纸。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	5 人	
记录人: 马长志	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐德生	



扫描全能王 创建