

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 2 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 16℃ - 28℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 郊区检修。 2. 综合楼设备就位前对各基础砼强度进行检查并记录。 对各设备基础标高进行复核并记录。 3. 全程跟踪综合楼基础施工。 4. 检查1标段杆顶标高, 比图纸设计要抬高 14cm。 5. 审查各单位报审资料。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 新建线路许可证办理, 杆基坑清理地并附杂物。 2. 内线: 道路平整, 综合楼基础灌注桩施工, 外部手续跟踪办理, 35KV设备, SVF设备就位。 3. 1标段: 10#进线道路铺砌渣, 车路区道路铺砌渣, 10#区能公打桩。 4. 2标段: 2#、3#打桩, 1#、2#、9#支架安装, 2#、9#立杆吊杆。 5. 3标段: 杆基坑地平整办理。
其 它 事 项	1. 今日无车。 2. 东区道路持续推进。	
本日现场监理人员		5人
记录人: 张世忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	



扫描全能王 创建