

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 3 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 19℃ - 27℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡检。 2. 检查 11# 船形打桩. 存在问题. 水位较浅. 已打桩位置. 返桩船只有一条. 进港较慢. 桩位标高. 垂直度控制不好. 发出监理通知单. 3. 参加 1 标段开工典礼. 4. 审查施工单位资料.	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 打桩. 障碍物清除. 廊道伐树手续办理. 2. 升压站: 综合楼基础灌注桩施工, 平整厂内道路. 综合楼基础钢筋绑扎. 继续办理外审手续. 3. 1 标段: 东园道路铺砖道. 11# 船形打桩. 上午进行开工典礼. 场区标高复测. 协调相关事宜. 4. 2 标段: 2#、4# 区立杆焊接. 3# 区打桩. 1#、2# 区支架安装. 浮船制作. 5. 图纸全部出图. 推进征地协调.
其 它 事 项	1 区村民阻工. 砍树木.	
本日现场监理人员		5
记录人: 张立忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐德光	



扫描全能王 创建