

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 6 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 21 °C - 26 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡视。 2. 集电线路塔材到场验收。 3. 上午加业主、升压站炮塔位专题会议。 4. 对二标段组件试装、会同业主进行验收检查。 5. 审查施工单位报审资料。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 升压站围墙地基和承台钢筋加工、围墙桩基开孔及浇筑完成27基,完成率71%。处理阻工事宜。 2. 打桩80根、塔基桩55根、安装斜梁26组、主杆焊接103个。(二标段)。 3. 一标段:打桩72根、东区道路垫层渣渣10米。 4. 升压站:220隔离开关组装、避雷针安装完成,SVG围栏安装完成、母线支架安装完成、围墙持灰、二次舱回填夯实、 土方 5. 铁塔部分材料到场、征地与塔基、塔基图、 尖塔组塔设计完成。
其 它 事 项	1. 区领导到升压站检查工作。 2. 输电柜总李总到项目协调开会。	
本日现场监理人员	5人	
记录人: 张建忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐维浩	



扫描全能王 创建