

监 理 日 志

日期: 2024 年 7 月 8 日

天气: 阵雨

星期: 四

气温: 20 °C - 27 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡检。 2. 主持召开工程例会。 3. 上机检查 11 号机基施工。机顶标高。机皮偏差较大。经业主、监理商量。暂停 11 号机基施工。验收合格后再行施工。 4. 准备第一次监理材料。 5. 审核施工作业报审资料。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 二标段: 支架安装 102 组。完成 11%。立杆焊接完成 25%。 2. 升压站: 220 隔离开关安装调试, SVF 电控柜真空隔离车线, HGIS 电气设备组卷人员进场。 3. 一标段: 11 号打桩。东压道路垫层浇筑。压路铺路。 4. 外线: 围墙块石全部完成。围墙彩铝扣地梁钢筋加工。围墙彩铝扣地梁基础开挖完成。 5. 三标段: 钢网制作。模板制作。
其它事项	发出监理通知单。对 11 号机基施工进行整改。暂停施工。验收合格后再施工。	
本日现场监理人员	5 人	
记录人: 张立忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐继光	



扫描全能王 创建