

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 9 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 19℃ - 26℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 坝区巡视。 2. 参加业主、施建与监理单位见面交流。 3. 3标段、地脚螺栓、钢筋见证取样。 4. 审查施建单位资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	1. 外线: 构架基础垫层浇筑, ④线塔基开挖。 2. 升压站: 220kV隔离开关安装完成, H4马道安装完成, 500kV电抗器真空隔离车线完成, 防火墙找平。 3. 1标段: 东区道路炮完成, 打支架桩, 西区道路铺砌渣。 4. 2标段: 1# 2# 3# 支架安装, 构架杆塔施工, 立杆塔板。 5. 3标段: 箱变到货3台, 图纸发给业主审核。 1# 塔地脚螺栓全部到货, 钢筋见证取样。
其它事项	1. 东区道路完成, 跨沟事宜未商定。 2. 监理单位到场, 与业主、监理、施建单位负责人见面。	
本日现场监理人员		5人
记录人: 张世忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐继生	



扫描全能王 创建