

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 11 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 21 °C - 29 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡视。 2. 杆塔结构. 杆塔架基础浇筑完成。 3. 升压站接地变吊装就位安全旁站。 4. 5 1 标段商讨水上打桩质量控制。 4. 审查施工单位资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	1. 外线: 杆塔浇筑3座. 杆塔架基础浇筑完成4座. 围墙基础及地基垫层施工。 2. 升压站: H4IS设备组装. 围墙浇筑. 220KV区电缆沟支架安装. 接地变吊装就位. 外部手续办理. 协调另检组相关工作。 3. 1 标段: 道路挖土修筑. 船打桩专题研讨。 4. 2 标段: 立杆焊接. 4 台区控机倒桩. 1# 2# 3# 支架安装。 5. 3 标段: 13# 塔基基础开挖. 钢筋. 模板. 预埋件制作。
其它事项	1. 另检组检查项整改。 2. 某区路询未协调好。	
本日现场监理人员		5人
记录人: 张德忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐继光	