

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 13 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 24℃ - 30℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡线, 各施工单位问题在项目微信群里通知整改。 2. 检查该构架基础砼浇筑旁站。 3. 主变就位旁站旁站旁站。 4. 综合楼基础开挖旁站。 5. 集电线路3#4#5#13#基础验槽, 检查集电4#、13#钢绞线绑扎。 6. 审查施工单位资料。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 构架基础砼浇筑, 直柱绝缘子基础及隔离开关基础垫层浇筑, 模板支付, 围墙承台及地梁垫层浇筑。 2. 升压站: 220KV 母线焊接组装, 主控楼开挖, 2次预制舱持灰, 围墙持灰, 综合楼消防池插钢板桩, 主变就位, 检查冲击记录, 事故油池打钢板桩, 外部手续办理。 3. 1标段: 11#桩基打桩, 支架试装, 西区道路挖土修泥。 4. 2标段: 1#组件安装, 2#3#9#支架安装, 4#打桩。 5. 3标段: 塔基钢筋制作, 6#7#基础开挖, 4#13#支模。
其 它 事 项	1. 主变就位, 附件到场。 2. 综合楼基础开挖。	
本日现场监理人员		5人
记录人: 张立忠 李福祥 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐祥光		



扫描全能王 创建