

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 14 日

天气: 阵雨

星期: 二

气温: 26℃ - 31℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡检。 2. 主变附件安装全程跟踪。 3. 检查综合楼基础开槽, 对施工安全发出监理通知单。 4. 13#、4#塔基浇筑前旁站。 5. 审查施工方案资料。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 隔离开关及支柱绝缘子支模、砼浇筑。构架基础拆模、基础回填。围墙基础出破拆头。 2. 升压站: 综合楼基础开槽。主变附件安装。220kV 构架、支架设备接地焊接。220kV 管母焊接。外部线路。 3. 1 标段: 11# 立柱焊接、支架浇筑。冰灾杆塔、西区道路挖土修筑。民争征地协调。 4. 2 标段: 1# 组件安装。4# 打桩。9#、3# 支架浇筑。 5. 3 标段: 8#、9#、10# 塔基出开挖。3# 塔基支架。4#、13# 塔基浇筑旁站。
其它事项	1. 村口为村民道路破坏、阻工。民警到场协调。	
本日现场监理人员	5 人	
记录人: 张忠彦	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀华	



扫描全能王 创建