

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 17 日

天气: 阵雨

星期: 六

气温: 23 °C - 30 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡视。 2. 二标段支架(柜箱)等材料到场检查。(2供材料) 3. 检查综合楼基础情况, 要求做好基坑降水工作。 4. 调查塔能单位资料。 5. 5.11主, 施塔能调查综合楼验槽事宜。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 7.10无施工。(外线) 2. 升压站综合楼基坑排水。 3. 1标段, 11#支架安装, 西区道路铺石渣。 4. 2标段, 支架安装。 5. 无施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		5 人
记录人: 张进忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐维生	



扫描全能王 创建