

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 18 日

天气: 阴

星期: 12

气温: 25℃ - 30℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区测绘。 2. 1号料场支架卸车支架验收。 3. 检查综合楼施工, 要求加固支架, 加挂木板。 4. 会同设备安装厂家, 业主, 升压站施工单位, 对主变535KV管母位置偏差60cm进行确认, 要求施工单位与整改方案, 设计出变更。 5. 审查施工资料。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 10kV: 电压互感器基础, 母线隔离开关基础拆模, 基础回填, 10kV母线隔离开关及支柱绝缘子基础模板支护, 断路器基础开挖模板支护, 围墙基础浇筑完成。 2. 升压站: 主变升高座套管安装, 220kV主变间隔H4IS抽真空, 注入氟化硫, 四氯化碳, 220kV支架设备导线连接, 避雷针设备接地焊接, 外部彩钢瓦安装。 3. 1标段: 10#桩基打桩, 11#立柱焊接, 10#支架卸车, 西区道路施工。 4. 2标段: 1号料场支架卸车, 1#组件安装, 3#支架安装。 5. 3标段: 11#基础支模, 钢网制作。
其 它 事 项	本日现场监理人员 5人	
记录人: 张坤 秦福	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐新	



扫描全能王 创建