

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 19 日

天气: 阵雨

星期: 一

气温: 23℃ - 32℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 郊区巡线. 2. 升压站断路器基础浇筑完成. 3. 集电线路 11# 塔基础浇筑完成. 4. 升压站电气安装全程跟踪. 通知设计. 地质. 建设单位. 监理. 升压站施工单位. 明天进行综合楼验槽前检查. 5. 审查施工单位资料.	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 断路器基础浇筑完成. 承台支模. 浇筑. 北母线路隔离开关及支柱绝缘子基础拆模. 及塔坑回填. 围墙基础浇筑完成. 隔离开关到货. 2. 浇筑抽真空. 构架引线. 外管手架搭建. 综合楼基础开挖. 3. 1 标段: 10# 打木桩. 11# 立杆焊接. 车道路路维护. 垫层浇筑. 西区道路挖土修筑. 4. 2 标段: 1# 组件安装. 4# 打木桩. 1# 2# 9# 支架安装. 5. 3 标段: 集电 1# 基础浇筑. 7# 支模. 灌缝. 钢筋制作.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	5 人	
记录人: 张德康	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	



扫描全能王 创建