

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 20 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 23 °C - 31 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 切区出桩. 2. 集中线路 7# 8# 塔基砼浇筑旁站. 3. 会同升压站设计. 勘测. 地质. 施工单位对综合楼基坑进行认证检查. 发出问题整改联系单. 4. 升压站设备安装全程跟踪. 5. 审查能评资料.	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 断路器基础底板及立柱模板支护. 砼浇筑. 围墙基础浇筑. 线路伐树. 砍伐. 2. 升压站: 预变抽真空. 注油. 构架连线. 中心架接地焊接. 手续跟踪办理. 3. 1 标段: 10# 打桩. 11# 组件安装. 立柱焊接. 西配路施工. 4. 2 标段: 4# 5# 打桩. 1# 2# 组件安装. 5. 14# 桩机进场. 6# 8# 基础支模. 7# 8# 浇筑.
其 它 事 项	1. 东区道路已解决. 2. 正衡领导到项目检查工作	
本日现场监理人员		5
记录人: 张进忠 秦福祥	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐维志	



扫描全能王 创建