

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 21 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 24℃ - 31℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视。 2. 集电线路塔基5#、6#浇筑混凝土。 3. 升压站设备安装全程跟踪, 检查综合楼基础施工。 4. 审核施工单位资料。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 断路器基础浇筑完成, 所有设备基础浇筑完成, 围墙基础地梁支模, 钢筋绑扎, 浇筑40米, 大门基础钢筋绑扎, 管沟基础槽找平, 侧壁验收。 2. 升压站: 综合楼基础浇筑, 主变油池, 滤油, 4#塔基继续浇筑。 3. 1标段: 10#杆塔, 11#立杆塔架, 支架安装, 12#道路修筑。 4. 2标段: 2#、3#支架安装, 1#、2#杆塔架安装, 4#倒杆。 5. 3标段: 塔基开挖完成11基, 基础浇筑完成9基
其 它 事 项		
本日现场监理人员	5人	
记录人: 张德泰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀光	



扫描全能王 创建