

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 22 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 23℃ - 32℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区验收. 2. 检查 1 标段. 立杆焊接. 支架安装. 3. 主持召开工程例会. 4. 集电 14# 基础浇筑旁站. 5. 检查综合楼基础标高. 6. 审查施工单位资料.	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 杆架立组. 南围墙砌砖. 协泰厂进线杆架立. 2. 升压站: 主变压器现场支顶. 综合楼消防池垫层浇筑完成. 外委持续办理. 3. 1 标段: 10# 打杆. 11# 立杆焊接. 12# 道路施工. 4. 2 标段: 2# 3# 9# 支架安装. 1# 2# 组件安装. 4# 倒杆. 5. 3 标段: 14# 砼浇筑.
其 它 事 项	无 (盖章)	
本日现场监理人员	5 人	
记录人: 张忠志 秦福事	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	



扫描全能王 创建