

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 26 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 22℃ - 27℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡线。 2. 检查 1 标段立杆焊接, 存在问题 发出监理工程联系单。 3. 升压站 35KV 设备联柜全程跟踪。 4. 升压站: 综合楼基础静荷载试验见证, 压块吊装进行旁站监理。 5. 审查监理单位资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	1. 外线: 协调低树事宜, 支架安装, 围蔽搭设。 2. 升压站: 综合楼基础桩静载力实验, 设备进场。 3. 35KV 管母基础支模, 跟进外部手续。 3. 1 标段: 10# 打桩, 11# 立杆焊接, 支架安装, 12# 设立码头, 打桩船转运。 4. 2 标段: 4# 打桩, 12# 组件安装, 9# 安装。 5. 3 标段: 杆塔施工, 基础回填, 箱变施工准备。
其它事项	综合楼有一根桩做静荷载试验。	
本日现场监理人员		5 人
记录人: 张建强		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐群光



扫描全能王 创建