

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 28 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 22℃ - 30℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡视. 2. 集电线路塔基心、双联试监理旁站. 3. 督促升压站各项施工. 要求对主变接地线行整改. 投运前. 综合楼塔基心桩基静荷载试验. 跟岗旁站. 4. 督促各施工单位. 提交月报. 下周进度计划. 5. 审查施工方案资料.	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 围墙砌筑完成. 接灰. 大门门脸砼浇筑. 隔离开关安装. 断路器安装. 协调代内事宜. 2. 升压站: 综合楼桩基静荷载试验完成. 35KV电缆沟开槽. 母线基础拆模. 跟岗外部平级力配. 3. 1标段: 12#杆组. 11#主杆焊接. 10#主杆安装. 3#4#道路维护. 9#道路铺砖渣. 4. 2标段: 4#杆组. 2#3#杆组安装. 4#主杆焊接. 5. 3标段: 1# 2#箱变格棚安装.
其 它 事 项	1. 综合楼塔基心第3根桩检测 18:00结束.	
本日现场监理人员	4人	
记录人: 张进忠 秦福章	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀光	



扫描全能王 创建