

监 理 日 志

日期: 2024 年 8 月 21 日

天气: 多云转雨

星期: 日

气温: 22℃ - 27℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡视。 2. 二标段: 接地、商钢、10#圆钢、接地极到货检查。 (半斤检查、) 验收要求 3. 审查施工单位资料。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 外购塔灰、电缆沟垫层浇筑、协调廊道仪杆事宜。 2. 升压站: 内部场平、外部手续办理、基础雨休。 3. 一标段: 14#打桩。 4. 二标段: 2#3#9#组件安装、4#立柱焊接。 5. 三标段: 1#箱变基础绑桩、10#箱变基础浇筑、2#3#桥架抱箍安装。
其它事项	10#阻工、倒杆砸人	
本日现场监理人员	5人	
记录人: 张立忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀华	



扫描全能王 创建