

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 5 日

天气: 阵雨

星期: 四

气温: 20 °C - 27 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡检。 2. 检查综合楼基础钢筋绑扎, 要求保持基础规范施工, 防止泥巴带已施工区域。 3. 主持召开工程例会, 编写会议纪要。 4. 二次预制舱二、节就位安全旁站。 5. 审查施工作业票。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 电缆沟垫层模板支设, 电缆沟支模, 办理高压线路许可证。 2. 升压站: 综合楼消防水池钢筋绑扎 1、-、2 次, 电缆敷设, 外管手续办理。 3. 1 标段: 12# 14# 打桩, 12# 道路维护, 11# 12# 道路土方施工。 4. 2 标段: 2# 3# 9# 组件安装, 9# 4# 架安装。 5. 3 标段: 10# 箱变钢筋绑扎完成, 9# 箱变基础支模, 3# 铁塔地面预埋, 2# 9# 桥架安装。
其 它 事 项	1. 10# 阻工, 路上堆放水泥块, 车辆无法通行	
本日现场监理人员		5 人
记录人: 张建忠 秦福章	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐维站	



扫描全能王 创建