

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 7 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 19℃ - 29℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡视。 2. 综合楼基础请防水队对钢筋进行检查, 发现问题。 个别 K2 少二根钢筋, 现场已整改添加。 3. 10# 箱变基础浇筑前钢筋检查。 4. 检查 14# 桩基施工。 5. 审核施工单位资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	1. 外线: 电缆沟浇筑完成 60%。围墙抹灰完成。廊道依标准可证力证。 2. 升压站: 请防水队对钢筋绑扎。止水钢板焊接。主变滤油池墙体砌筑。砾石层浇筑完成。 3. 二次电缆敷设。外线电缆敷设。 4. 1 标段: 12# 14# 打桩。立柱焊接。 5. 2 标段: 2# 3# 9# 组件安装。4# 打桩架桩。立柱焊接。支架安装。 6. 3 标段: 10# 箱变钢筋绑扎。4# 11# 铁塔基础浇筑。
其它事项	11# - 12# 修路。	
本日现场监理人员		5 人
记录人: 李志强		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀华



扫描全能王 创建