

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 9 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 14°C - 25°C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡检。 2. 1#杆段支架包装等材料到场检查。 3. 9#箱变砼浇筑及浇筑。 4. 检查升压站施工、沟道相关急需工作。 5. 审查施工单位报审资料。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	1. 升压站: 电缆沟施工、接地沟开挖、敷设、围堰及大(小)排灰补漏。道路基层及路面基层完成。 2. 升压站: 铸石模清理及钢筋电渣压力焊接头。 3. 1#杆段: 1#、4#打桩机、1#、11#组件安装、1#杆塔组立、东区道路修护。 4. 2#杆段: 2#、3#组件安装、2#平地组织敷设。 4#、5#支架安装, 2#打桩机。 5. 9#箱变砼浇筑、3#、4#箱变基础相间浇筑、1#、2#箱变浇筑。
其它事项	15#杆民工阻工, 民工到场。	
本日现场监理人员	5人	
记录人: 徐维光	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐维光	



扫描全能王 创建