

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 11 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 15℃ - 21℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 现场巡视。 2. 跟踪升压站施工, 存在问题, 现场已沟通要求整改。 3. 通知各单位: 明天召开工程例会, 上午组织安全大检查。 4. 审查施工作业资料。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 端子箱基础模板完成2基, 接地施工完成2%。升压站侧外线5号塔线完成。 2. 升压站: 消防水池剪力墙钢筋绑扎, 模板支护。事故油池钢筋绑扎, SVG安装就位, 二次设备电缆敷设, 外网手续办理。 3. 1标段: 12# 13# 打桩, 10# 11# 组件安装。 4. 2标段: 4# 支架安装, 3# 9# 组件安装, 4# 材料堆放。 5. 3标段: 2# 箱变钢筋绑扎, 2#、3# 箱变电缆槽盒完成150米。
其它事项	1. 12# 道路阻工 (早)	
本日现场监理人员	5人	
记录人: 李长志	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀光	



扫描全能王 创建