

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 13 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 17℃ - 23℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡检. 2. 检查安全大检查问题. 进行闭环. 3. 检查事故油池盖板与钢筋. 底板砼浇筑跟踪. 4. 二次放线全程跟踪. 5. 审查施工单位资料. 6. 升压变基础砼浇筑旁站旁证.	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 场区道路碎石回填碾压. 接地消弧. 管沟破口打磨. 断路瓷厂家割场线. 站区大门割线. 2. 升压站: 消防水池支模. 事故油池钢筋绑扎. 二次电缆敷设. 消防系统管道安装. 手续跟进. 3. 1标段: 12# 13# 打桩. 10# 11# 组件安装. 14# 逆变器安装. 12# 立柱焊接. 4. 2标段: 4# 3# 9# 组件安装. 4# 5# 支架安装. 5# 打桩. 1# 2# 4# 电缆敷设. 5. 3标段: 2# 箱变浇筑完成. 1# 9# 箱变由货槽合拢完成. 3# 箱变支模.
其它事项	综合楼消防水池. 围设一层顶板标高有错误. 重新设计变更.	
本日现场监理人员	4人	
记录人: 张忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐维生	



扫描全能王 创建