

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 16 日

天气: 晴

星期: /

气温: 18 °C - 27 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区验收. 2. 集电线路. 光缆等材料到场检查. 3. 事故油池砼浇筑旁站. 4. 检查消防水池-展钢网绑网. 5. 跟踪二次电缆敷设. 6. 3#箱变砼浇筑旁站.	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 电缆沟模板支护. 砼浇筑. 跨路软导线安装. 站内道路不展压. 问题消缺. 2. 升压站: 消防水池支模完成. 顶板梁架钢筋绑扎. 事故油池砼浇筑. 预装充气消防系统安装. 二次电缆敷设. 3. 1#标段: 12# 13# 打桩. 13# 立柱焊接. 13# 14# 支架安装. 管桩试桩. 4. 2#标段: 3# 4# 组架安装. 4# 立柱焊接. 支架安装. 5# 打桩. 立柱焊接. 5# 管桩试桩. 5. 3#标段: 3# 箱变砼浇筑. 12# 箱变支模.
	其它事项	综合楼消防水池③轴和④轴梁连接浇筑. 5# 升压站桩基量沟画. 要求整体浇筑.
本日现场监理人员		5人
记录人: 张王忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀华	



扫描全能王 创建