

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 17 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 19 °C - 27 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理 工作 情况	1. 场区巡检. 2. 综合楼消防水池钢板钢筋检查. 3. 跟踪升压站二次接线. 4. 升压站二次故障录波柜接地不规范. 多线1处. 发出整改. 工程队立即整改. 5. 审查运维单位资料.	
施工 情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 断路器厂家接线. 厂内接地线安装. 道路压路. 部分施工消缺. 2. 升压站: 消防水池钢筋绑扎完成. 支模完成. 浇筑混凝土. 消防水池设备安装完成. 事故油池回填. 二次电缆敷设. 接线. 做低压电缆头. 外部电缆头. 3. 1标段: 杆塔倒运. 12#塔架打桩. 立杆焊接. 13#、14#支架安装. 进场道路维护. 4. 2标段: 3#、4#组件安装. 5#打桩. 立杆焊接. 4#支架安装. 5. 12#钢筋绑扎. 13#格栅安装.
其它 事项	12#进场道路村民堵路. 民警到场.	
本日现场监理人员	5人	
记录人: 张立忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐维光	



扫描全能王 创建