

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 18 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20 °C - 28 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡检. 2. 综合楼消防水池砌筑完成. 3. 12#箱变检查线路. 4. 检查杆基施工. 要求做好安全防护. 5. 全程跟踪. 升压站二次接线. 6. 审查施工方案. 资料.	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 杆基浇筑完成 (隔高开架端子箱) 构架基础. 保护帽砌筑完成. 照明灯基础浇筑. 管母安装完成. 场内线路支模. 2. 升压站: 消防水池砌筑完成. 厂内道路开槽. 二次电缆敷设接线. 外委手续办理. 3. 1#杆段. 12# 13# 杆基. 立杆大吊. 12# 13# 14# 支架安装. 杆基材料运. 4. 2#杆段. 3# 4# 杆基安装. 5# 立杆焊接. 支架安装. 2# 3# 4# 电缆敷设. 5. 12#箱变线路架线完成. 11#箱变支模完成. 10# 11# 杆基安装.
其它事项	14# 杆基阻工 (开挖水沟)	
本日现场监理人员	5 人	
记录人: 张忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐辉	



扫描全能王 创建