

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 19 日

天气: 多云

星期: 10

气温: 19℃ - 28℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区平整. 2. 12#箱变设备安装调试. 3. 主持召开工程例会. 4. 跟踪并验收二次电缆敷设. 接线. 5. 检查施工作业安全.	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 控制电缆敷设. 构架基础保护帽模板. 支模. 5#场区平整. 碎石铺设. 便道许可证办理. 2. 升压站: 消防水池模板. 防水喷浆. 场区道路升模. 二次电缆敷设. 接线. 外面手续办理. 3. 1#标段: 12# 13# 8# 桩. 13# 14# 支架安装. 13# 立杆焊接. 管卡侧造. 4. 2#标段: 3# 4# 组件安装. 5# 立杆焊接. 支架安装. 9# 支架安装. 5# 管卡侧造. 5. 12#箱变设备安装. 1#箱变模板. 3# 4# 杆架安装
其它事项		
本日现场监理人员	5人	
记录人: 张超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀志	



扫描全能王 创建