

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 22 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 16℃ - 21℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 巡视巡视。 2. 跟踪检查施工队 6# 8# 与中电高华的工作问题。 3. 检查升压站消防水池防水工程, 督促做好规范施工。 4. 审查施工单位资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	1. 外线: 站内道路支模, 断路器校线完成, 沟通代标事宜。 2. 升压站: 二次电缆接线, 放控制电缆, 办外线手续。 3. 1# 杆段: 12# 13# 14# 支架安装, 12# 组件安装, 与 1# 杆段。 11# 4 电缆敷设, 8# 整理, 开航道, 站内道路保护。 4. 2# 杆段: 9# 支架调整, 2# 11# 电缆架控制线, 3# 4# 组件安装, 5# 杆焊接, 支架安装, 杆架倒运, 1# 接地施工。 2# 接地环回完成, 3# 逆变器安装, 4# 电缆敷设。 5. 4# 箱变支模, 11# 箱变模板加固, 2# 箱变二次排灰。
其它事项	10# 预制梁道路石块至今未安装。	
本日现场监理人员		5
记录人: 张越		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建