

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 24 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 16 °C - 25 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡检。 2. 11#箱变砼浇筑完成。 3. 参加绥化供电公司组织的升压站接地阻抗测试。 4. 升压站二次接线、挂牌全程跟踪。 5. 审查外线资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	1. 外线: 沟回检查, 工作暂停。 2. 升压站: 综合楼消防水池回填, 综合楼1、2轴开槽, 综合楼砼浇筑, 二次接线, 配电柜安装, 35kV母线, 出线, 出线盒子电源连接, 外线降阻处理。 3. 1标段: 12#打桩架安装, 12#13#14#支架安装, 12#组件安装, 11#4组线架设。 4. 2标段: 9#支架固定, 4组线架设, 3#4#5#组件安装, 4#5#支架安装, 3#接地施工。 5. 3标段: 4#箱变金属桥架绑扎完成, 11#箱变砼浇筑完成, 8#综合楼地面组架。
其它事项	1. 绥化供电公司组织召开并网协调会。 2. 4#村民小产权房。	
本日现场监理人员		5人
记录人: 张进		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生



扫描全能王 创建