

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 2 日

天气: 雾

星期: 二

气温: $-2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡线. 2. 23#石砾头. 屋脊卸车旁站. 3. 西区料场支架卸车旁站. 4. 检查 10月27日大检査问题整改情况. 督促施单位尽快整改. 5. 西区立杆焊接不规范. 发出整改通知单.	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 消缺. 2. 升压站: 综合楼屋顶安装. 路边石施工. 场区平整. 3. 1标段: 15# 支架. 屋脊卸车. 场区消缺. 西区道路施工. 乡道维修. 4. 四标段: 16# 23# 打桩. 16# 23# 管杆卸车. 料场支架卸车. 16# 26# 25# 支架安装. 26# 立杆焊接. 5. 2标段: 消缺 6. 3标段: 7# 箱变平台拆模. 5# 箱变围栏制作. 5#-6# 高压电缆敷设.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	4人	
记录人: 张思康	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生	



扫描全能王 创建