

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 6 日

天气: 小雪

星期: 六

气温: -9℃ - -1℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 5区区检。 2. 东区电抗器试验全程跟踪旁站。 3. 发出监理工作联系单, 要求做好冬季施工安全措施。 4. 审查施工方案资料。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 消弧。 2. 升压站: 综合楼窗户玻璃安装, 室内消防管道安装, 环境清理, 外窗门框安装。 3. 1标段: 15#打桩, 管桩就位, 浮吊转运, 立杆焊接, 塔架盖板安装。 4. 2标段: 17#支管安装, 施工船转运。 5. 3标段: 1# 2#集电线路交联试验, 箱变试验, 6#箱变调试制作, 老线加固。 6. 21# 22# 17#打桩, 25# 26#浮吊就位施工准备。
其它事项		
本日现场监理人员	4人	
记录人: 张进忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀光	



扫描全能王 创建