

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 7 日

天气: 多云

星期: 日

气温: -4℃ - -2℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 照区巡视。 2. 8#箱变吊装就位。 3. 发出防护用品预警单,要求做好冬季施工防护措施。 4. 督促四标段施工单位做好现场安全管理和现场文明施工整改。 5. 审查施工单位资料。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 清表。 2. 升压站: 户变安装完成, 消防管道施工, 主变安装。 3. 1标段: 15#打桩, 管桩制作, 立杆焊接, 场区清表。 4. 2标段: 6# 7#打桩机转场, 支架, 组件安装。 5. 3标段: 8#箱变吊装, 14#-15#桥架抱箱安装, 7#箱变围栏制作。 6. 4标段: 17# 21# 22#打桩, 16# 24# 25#箱变吊装, 16# 24# 26#支架, 组件安装, 27#立杆焊接。
其它事项	村民田垄江阻工, 码头孔位吊装。	
本日现场监理人员	4人	
记录人: 张立忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀光	



扫描全能王 创建