

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 8 日

天气: 冻雨

星期: /

气温: -4℃ - -1℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡视。 2. 检查光伏区施工。道路结冰。在管理群里。通知各标段做好安全施工。安全通新措施。 3. 审查各标段资料。完善监理资料。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 外线: 雨雪施工。 2. 升压站: 综合楼消防管道安装。五防锁安装完成。 3. 1标段: 上午15#打桩。下午增加冻雨施工。 4. 2标段: 6#机械准备。 5. 3标段: 雨雪施工。 6. 4标段: 浮船制作。料场材料整理。23#区桩位测绘。21#22#打桩。25#上午支架安装。
其 它 事 项	冻雨。	
本日现场监理人员		4人
记录人: 马志忠		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀光



扫描全能王 创建