

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 9 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 10℃ - 1℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡检. 道路. 冰上结冰. 无法通车. 施工. 岸水上打桩. 外. 其他无施工. 2. 联系各单位做好冬季施工措施. 3. 完善监理资料.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	1. 升压站: 消防管道施工. 2. 1标段: 15# 打桩. 3. 2标段: 6# 管桩倒运. 打桩. 4. 3标段: 无施工. 5. 4标段: 11# 21# 22# 16# 打桩. 管桩倒运. 27# 斗轮机顶管施工.
其它事项	池塘冰块较厚. 无法安装施工.	
本日现场监理人员		4 人
记录人: 张忠秦		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐继光



扫描全能王 创建