

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 12 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -11 °C - -1 °C

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 切区此格. 2. 23# 码头卸桩位置调整. 3. 冬季施工措施费现场确认. 4. 查看施工新增资料.	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 升压站: 综合楼室内消防设施安装, 试区整理. 2. 1标段: 15# 打桩, 支架安装, 西卡发路段, 光伏区道路维护, 箱变低电压电缆敷设. 3. 4标段: 23# 码头岸桩逐年倒运, 25# 支架安装, 道路维护, 顶管穿处断接站. 4. 3标段: 15# 箱变热栅安装, 5#、14# 围栏制作, 1#-14# 箱变电缆刷防火涂料. 5. 2标段岸桩卸车.
其 它 事 项	道路清雪	
本日现场监理人员	4人	
记录人: 张德泰	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐继光	



扫描全能王 创建