

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 13 日

天气: 晴转雪

星期: 六

气温: -10℃ - 0℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 坝区巡检. 2. 统计道路防滑材料. 3. 23#管桩比降与复盖管桩. 4. 审查施工单位资料. 5. 完善监理资料. 6. 督促四标段管理人员做好道路疏散工作和防滑措施	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 井位挖. 综合楼消防管线安装. 泵房设备安装. 2. 1标段: 15#打桩. 2#桩焊接. 支管安装. 14#箱变低压电缆敷设完成. 包设12#堵堵. 3. 2标段: 管桩倒色. 打桩. 4. 3标段: 15#箱变格栅. 平管安装. 5#箱变围栏踏步安装. 10#-15#桥架梯安装. 5. 4标段: 17# 21#打桩. 25#支管安装. 27#上管. 预制件. 道路填炉渣. 23#管桩比降. 倒色.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	4人	
记录人: 张志强	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐德生	



扫描全能王 创建