

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 19 日

天气: 多云

星期: 五

气温: -10℃ - -1℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡线. 2. 24#、25#箱变就位安装旁站. 3. 22#、23#钢管杆卸车、倒运旁站. 4. 督促1标段炮锤单位, 加西区箱变就位吊装位置加宽. 5. 审查炮锤施工方案.	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 1标段: 14#打桩. 15#立杆焊接支架安装 西区道路维护. 2. 2标段: 6#打桩完成. 3. 3标段: 6#、7#杆架安装. 15#箱变围栏制作. 架杆盖板安装. 4. 4标段: 27#、1#桩位顶管施工. 23#管杆卸车、倒桩. 16#、24#、25#、26#、27#支架安装. 2) 组件安装. 16#、22#、18#、19#打桩. 24#、25#箱变就位.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		4人
记录人: 张进忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐广亮	



扫描全能王 创建