

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 20 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 12℃ - 3℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场地清理。 2. 对 16#、25# 支架安装进行检查并验收。 3. 要求施工单位合理堆放材料, 用多少运多少, 防止雨水冲走, 做好成品保护, 场地清。 4. 审查 4 标段施工进度计划。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 1 标段: 10# 打桩, 15# 立杆焊接, 支路安装。 2. 2 标段: 6-7#, 14#-15# 杆架安装, 15# 箱变材料制作, 2#-3#, 1#-9#, 1#-2# 杆架差板安装。 3. 4 标段: 23# 管杆立杆安装, 18#, 19#, 20# 打桩, 26#-27# 高压电缆穿管, 24#, 25#, 26#, 27#, 16# 支路安装。
	其它事项	升压站无施工, 因外线材料未齐。
本日现场监理人员	4 人	
记录人: 张立忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀华	



扫描全能王 创建