

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 25 日

天气: 多云

星期: 12

气温: -17℃ - -7℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡视. 2. 审核设计工程例会. 3. 23# 耐张塔基础验收. 4. 审核监理单位资料.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	1. 1# 杆塔段: 10# 杆塔浇筑. 15# 杆塔焊接. 支架. 组件安装. 2. 2# 杆塔段: 6# 支架搬运. 安装. 3. 3# 杆塔段: 14# 15# 高压电缆敷设完成. 6# 7# 高压电缆敷设. 2# 8# 桥架安装. 4. 4# 杆塔段: 18# 19# 管杆倒运. 打桩. 23# 耐张塔基础验收. 倒运. 16# 27# 组件安装. 22# 24# 16# 26# 27# 支架安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		4人
记录人: 张志强		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀光



扫描全能王 创建