

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 26 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 17℃ - 16℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场内巡视。 2. 23#箱变卸车. 倒运至安装区。 3. 发出监理工作联系单. 要求四标段施焊. 增加人员. 加快施工进度。 4. 审查施焊资料。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 升压站: 站内清理. 中棚搭. 宿舍制作。 2. 1标段: 15# 立杆焊接. 支架. 组件安装. 逆变器安装. 4 ² 电缆敷设。 3. 2标段: 7# 立杆焊接. 支架安装。 4. 3标段: 6-7# 杆架安装. 7# 8# 高压电缆敷设。 5. 4标段: 18# 19# 打桩. 25# 补桩. 16# 22# 26# 27# 支架安装. 16# 26# 27# 组件安装. 23# 箱变卸车. 倒运。
其 它 事 项	打桩机 5 台. 水坑 6 口. 运船 8 架. 随车吊 3 辆. 箱变运输车 4 辆. (1 标段)	
本日现场监理人员	4 人	
记录人: 张永忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀华	



扫描全能王 创建