

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 28 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 12℃ - 8℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 坪区出格. 2. 23#石马北原址地质勘察. 3. 审查施工单位资料. 4. 督促各施工单位加快施工进度, 按周例会节点增加人员.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	1. 1标段: 15# 支架安装, 组件安装. 2. 2标段: 23# 塔吊安装, 支架安装. 3. 3标段: 15# 区信箱安装, 15# 箱变爬梯施工. 6#-7# 电缆上桥架, 5# 6# 8# 电缆进箱, 7-8# 14#-15# 光缆展放. 4. 10标段: 18# 19# 打桩, 23# 石马北原址倒运. 16# 26# 27# 组件安装, 16# 20# 22# 25# 支架安装, 22# 23#-24# 25# 高压电缆敷设.
其它事项		
本日现场监理人员		4人
记录人: 张进忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐维生	



扫描全能王 创建