

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 5 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 15℃ - 13℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1 整理检查表、西两区施工情况: 2 东区光伏焊接作业 3. 西区 27 区高压入箱变箱, 直流光伏电缆敷设 4. 参加质量验收 (光伏)	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 6 区、7 区支架安装作业 40 人 2 15 区组件板安装作业 90 人 3. 8 区封箱补漆, 9 区打桩作业 15 4. 20 区 21 区主柱焊接、支架安装作业 15 5. 16 区组件板安装作业 60 人
其它事项	在大伙参加视频监控验收	
本日现场监理人员	5	
记录人: 张建忠、秦晓峰	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀华	



扫描全能王 创建