

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 6 日

天气: 晴

星期: 天

气温: -2℃ -9℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查东区16区管拉倒运吊装作业 2. 检查西区15区低压电缆敷设作业 3. 参加第二次监理会	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 27区直流光伏电缆敷设. 6人 2. 24区、25区组件板安装. 40 3. 7区、8区支架、组件板安装 45 4. 15区直流光伏电缆敷设、组件板安装 85人
其 它 事 项	检查管拉 (大庆)	
本日现场监理人员	5	
记录人: 张建忠, 康福新	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀光	



扫描全能王 创建