

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 7 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 0℃ - 9℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 15区低压电缆敷设完成. 2. 7区低压电缆敷设中. 3. 16区管枕倒运吊装作业. 4. 23区管枕棚运装车作业填写旁站文件 5. 设备材料验收	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 7区 8区 10区 支架、组件板安装 45人 2. 15区 组件板安装, 16人 3. 24区、25区 组件板安装 40人 4. 8区、9区 打桩作业、水挖机5台、打桩机3台
其 它 事 项	智松会	
本日现场监理人员	5	
记录人: 张建忠, 秦新	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀光	

