

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 17 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -28℃ - -18℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 巡视检查。 2. 东区 7-15# 箱变并网前检查。 3. 根据设计在站前调联调。 4. 审查竣工资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	1. 升压站: 站前调联调。 2. 1 标段: 10# 杆电瓷更换。 3. 3 标段: 清理垃圾。 4. 4 标段: 23# 杆电瓷更换。27# 箱变电气整理。18# 19# 立杆焊接。19# 20# 21# 22# 25# 支架组件安装。
其它事项	站前调联调	
本日现场监理人员		5 人
记录人: 张德忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐德胜	



扫描全能王 创建