

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 22 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -28℃ - -18℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 边坡检测。 2. 跟踪升压站 AGC、AVC 调试。 3. 督促四标做好安全管理, 禁止焚烧垃圾。 4. 审查施工单位资料。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	施工内容及进度 1. 升压站: AGC、AVC 调试。 2. 1 标段: 低电压电缆敷设、杆塔安装。 3. 3 标段: 消缺。 4. 4 标段: 17#、19# 立杆焊接、17#、18#、19# 支架安装、18#、19#、20#、21#、22# 组串安装、26# 箱变低电压电缆头制作、电缆管理、3、4 回路进线整理。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	5 人	
记录人: 张进忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐维乾	



扫描全能王 创建