

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 26 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 15℃ - 19℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 填写台账。 2. 参加黑龙江省电网公司升压站视频验收。 3. 督促施工单位加快各自问题整改。 4. 审查施工单位资料。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 升压站: 省电网公司视频验收。 2. 1标段: 清缺 3. 2标段: 清缺 4. 3标段: 清缺 5. 4标段: 25# 低电压电缆敷设, 电缆头制作 17# 18# 19# 支架安装, 18# 19# 20# 21# 22# 23# 24# 组件安装, 升压站抬杆。
其 它 事 项	省电网公司对升压站并网前视频验收。	
本日现场监理人员		5人
记录人: 张宝忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生	



扫描全能王 创建