

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 29 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 25℃ - 18℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理 工作 情况	1. 场区巡视。 2. 全程跟踪送出线路, 升压站倒送电。 3. 审查四杆段资料。	
施工 情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 外线, 升压站, 送出线路倒送电成功。 2. 升压站: 设备带电冲击, 防孤岛。 9811(线路) 跳闸, 至晚 19:00 未 主变带电未能实现。 3. 二、三、一杆段清缺。 4. 四杆段: 23#杆, 塔架, 杆头接电施工。 1#杆, 8#杆, 19#杆, 20#杆, 22#杆, 23#杆, 24#杆, 支撑, 组件安装
其它 事项	8:00 - 19:00 13:30 送出线路带电冲击成功。 升压站至 19:00 未, 由于故障未能实现主变带电。	
本日现场监理人员	5人	
记录人: 张连忠	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀光	



扫描全能王 创建