

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 30 日

天气: 多云

星期: 10

气温: 25℃ - 22℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 场区巡检。 2. 今晚跟踪升压站并网流程操作, 经过几次故障排除, 于12月30日成功并网。 3. 审查绝缘电阻资料。	
施 工 情 况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 升压站各设备厂家到场, 按节点并网流程操作, 成功并网。 2. 1标段, 2标段, 3标段, 4标段, 4条集电线路成功投运。 3. 扩建设, 送出线路反送电成功。 4. 23#升压站, 26#27#升压站围网施工。 17#18#19#升压站, 17#18#19#21#22#23#组件安装。
其 它 事 项	项目并网成功	
本日现场监理人员		5人
记录人: 张惠恩	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀光	



扫描全能王 创建