

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 31 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 27℃ - 20℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理工作情况	1. 场区巡视。 2. 检查光伏区箱变、逆变器投运, 要求各施工单位做好现场安全工作, 对现场设备投运过程发现问题, 立即反馈厂家。 3. 和运维沟通, 后台信息采集情况, 发现问题尽快反馈处理。	
施工情况	施工单位 京电能源工程集团有限公司(升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司(外线)、安徽中建富华能源建设有限公司(一标)、安徽元正新能源电力有限公司(二标、四标)、湖南鸿源电力建设有限公司(集电线路)	施工内容及进度 1. 升压站: 消缺 2. 1、2 标段, 箱变投运, 消缺。 3. 3 标段, 箱变高压侧投运。 4. 4 标段: 23# 杆支架杆, 17# 18# 19# 21# 22# 23# 24# 组件安装。
其它事项	西参集电线路投运。	
本日现场监理人员	5人	
记录人: 张立	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐	



扫描全能王 创建